

ОТЧЕТ

**о выполнении программы капитального ремонта электрической сети
МУП "ВГЭС" за 2020 год**

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ, место проведения	Исполнитель	Ед. изм.	План		Факт		
					Кол-во	Ориенти- ровочная стоимость, тыс. руб. (без НДС)	Кол-во	Затраты, тыс. руб. (без НДС)	
1.	Трансформаторные подстанции								
1.1	ПС 110/10/10(6) кВ								
1.1.1	ПС "Городская" по адресу: ул. Октябрьское шоссе, 7а	Проведение хроматографического анализа трансформаторного масла Т-1, Т-2	Подряд. орг.	шт.	6	31,056	6	31,056	
		Ремонт вакуумного выключателя ячейки №46 ВВ/TEL-10-20-1000	Подряд. орг.	шт.			1	70,000	
		Замена трансформаторов тока вводных ячеек и цепей учета электрической энергии в яч. 5, 14, 34, 39	МУП "ВГЭС"				12	335,982	
1.1.2	ПС "Водозабор" по адресу: ул. Весенняя, 60	Проведение хроматографического анализа трансформаторного масла Т-1, Т-2	Подряд. орг.	шт.	4	20,704	4	20,704	
		Замена трансформаторов тока вводных ячеек и цепей учета электрической энергии в яч. 3, 6, 25, 28	МУП "ВГЭС"				12	291,489	
1.1.3	ПС "ЮЗР" по адресу: ул. Железнодорожная, 26	Проведение хроматографического анализа трансформаторного масла Т-1, Т-2	Подряд. орг.	шт.	4	20,704	4	20,704	
		Капитальный ремонт водоотведения	Подряд. орг.	шт.				43,527	
		Замена трансформаторов тока вводных ячеек и цепей учета электрической энергии в яч. 5, 12, 45, 56	МУП "ВГЭС"				12	349,638	
1.2	ТП-10/0,4 кВ								
1.2.1	ТП (по результатам осмотров)	Капитальный ремонт кровли ТП-10/0,4 кВ (ТП-21, ТП-39, ТП-88)	Подряд. орг.	шт.	3	417,760	3	399,000	
1.2.2	ТП (по результатам осмотров)	Ремонт фасадов ТП-10/0,4 кВ (РП-2, ТП-22, ТП-38, ТП-63)	МУП "ВГЭС"	шт.	4	86,000	12	267,366	
1.2.3	ТП (по результатам осмотров)	Ремонт отмосток ТП-10/0,4 кВ (ТП-11, ТП-26, ТП-28, ТП-29)	МУП "ВГЭС"	шт.	4	94,800	4	25,909	
1.2.4	РП-1	Замена трансформаторов тока 10 кВ в яч. №16	МУП "ВГЭС"	шт.			2	55,963	
1.2.5	Силовые трансформаторы 10/0,4 кВ	Капитальный ремонт силового трансформатора 10/0,4 кВ, 250-400 кВА	МУП "ВГЭС"	шт	3	329,823	3	329,823	
		Капитальный ремонт силового трансформатора 10/0,4 кВ, 630-1000 кВА	МУП "ВГЭС"	шт	3	425,652	3	425,652	
1.3	Прочее								
1.3.1	ПС-110/10/10(6), ТП-10/0,4	Комплексное обследование технического состояния зданий ПС и ТП	Подряд. орг.	шт	14	99,800	14	99,200	
1.3.2	АБК МУП "ВГЭС"	Ремонт бокса №23 по адресу: г. Волгодонск, ул. Гагарина 39	Подряд. орг.	шт			1	96,406	
1.3.3	Восстановление асфальтового покрытия		Подряд. орг.	м2	15		41	38,229	
	ИТОГО по п. 1:					1526,298		2900,648	
	в т. ч. подрядный способ					590,023		818,825	
2.	Кабельные линии 10 кВ								
2.1	ПС "Городская" - РП-2	4хААБл-10, 3х240мм	МУП "ВГЭС"	м.	600	1483,690	623	996,041	
			Подряд. орг. (прокол)	м.	120	187,200	120	211,507	
2.2	ТП-30 от яч.№3 до Т-1	АСБл-10, 3х50	МУП "ВГЭС"	м.			20	22,264	
2.3	ТП-53 от яч.№3 до Т-1	АСБл-10, 3х50	МУП "ВГЭС"	м.			13	23,353	
2.4	ТП-53 от яч.№3 до Т-2	АСБл-10, 3х50	МУП "ВГЭС"	м.			18	20,476	
	ИТОГО по п. 2:					600	1670,890	794	1 273,641
	в т. ч. подрядный способ					120	187,200	120	211,507

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ, место проведения	Исполнитель	Ед. изм.	План		Факт		
					Кол-во	Ориентировочная стоимость, тыс. руб. (без НДС)	Кол-во	Затраты, тыс. руб. (без НДС)	
Мероприятия, направленные на повышение качества электрической энергии									
3.	Кабельные линии 0,4 кВ								
3.1	ТП-54 руб. №№7, 14 - МБОУ "Гимназия "Шанс" (Школа-сад №26)	2хАВБбШв-1, 4х70мм	МУП "ВГЭС"	м.	460	839,415	460	751,229	
3.2	ТП-54 руб. №№5, 16 - МБОУ "Гимназия "Шанс"	2хАВБбШв-1, 4х120мм	МУП "ВГЭС"	м.	480	905,759	380	759,505	
3.3	ТП-16 - Энтузиастов, 9	2хАВБбШв-1, 4х70мм	МУП "ВГЭС"	м.			150	334,505	
3.4	ВЛ-0,4 кВ от КТПн-95 по ул. Гаражная	АВБбШв-1, 4х120мм	МУП "ВГЭС"	м.	30	39,576	30	59,971	
	ИТОГО по п. 3:				970	1784,750	1020	1905,210	
4.	Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ								
4.1	ВЛ-0,4 кВ от КТПн-99 по ул. Васильковская, ул. Дуговая, ул. Закурганная, пер. Грибной	Замена неизолированного провода на СИП-2 3х95+1х95 мм2, СИП-2 3х50+1х50 мм2	МУП "ВГЭС"	м	790	405,233	706	220,453	
4.2	ВЛ-0,4 кВ от КТПн-95 по ул. Гаражная	Замена неизолированного провода на СИП-2 3х95+1х95 мм2	МУП "ВГЭС"	м	310	159,015	320	165,855	
	ИТОГО по п. 4:				1100	564,248	1026	386,308	
	ВСЕГО:					5546,186		6465,81	
	в т. ч. подрядный способ					777,223		1030,332	

Директор МУП "ВГЭС"

Ю.В. Попов

Зам. главного инженера МУП "ВГЭС"

И.Т. Бадулин