

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ
за I квартал 2021 года
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Наименование отчитывающейся организации					Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск" "Волгодонская городская электрическая сеть"											
Почтовый адрес					347380, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Гагарина, 39											
№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Проектная сметная стоимость ВСЕГО, тыс. руб.	Капвложения по источникам финансирования в отчетном периоде, тыс. руб. (без НДС)											
		Год начала	Год окончания		ВСЕГО		по виду деятельности "Передача электрической энергии"						по виду деятельности "Технологическое присоединение"			
							Амортизация/ Возврат капитала		Прибыль/ Доход на капитал		Заемные средства/ Привл. капитал		Плата за ТП		Заемные средства/ Привл. капитал	
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ВСЕГО			8 878,424	8 878,424	0,000	8 878,424	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	в том числе по видам деятельности															
	передача электрической энергии			8 878,424	8 878,424	0,000	8 878,424	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000		
	технологическое присоединение			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000		
1.	Техническое перевооружение и реконструкция			8 878,424	8 878,424	0,000	8 878,424	0,000	0,000				0,000	0,000		
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности			8 878,424	8 878,424	0,000	8 878,424	0,000	0,000							
1.1.1.	Техпереворужение ПС 110/10/10 "Городская" с заменой аккумуляторных батарей	2020	2020	2 040,175	2 040,175	0,000	2 040,175									
1.1.2.	Приобретение передвижной ЭТЛ	2020	2020	6 292,416	6 292,416	0,000	6 292,416									
1.1.3.	Приобретение трансформатора	2020	2020	545,833	545,833	0,000	545,833									
2.	Новое строительство			0,000	0,000	0,000										

Руководитель организации

Ю. В. Попов
(Ф.И.О.)
М.П.



(подпись)

Должностное лицо, ответственное за составление формы

(8639) 25-69-14
(номер контактного телефона)

заместитель главного инженера
(должность)

"22" 04 2021 год
(дата составления документа)

И. Т. Бадулин
(Ф.И.О.)

(подпись)

Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП "ВГЭС", млн. рублей с НДС
за I квартал 2021 года

Утверждаю:
Директор МУП "ВГЭС"
Ю. В. Поцов
"22" 04 2021 года
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования 2021 год										Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПсД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	ВСЕГО	10,654	10,654	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,654	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	10,654	10,654	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,654	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	10,654	10,654	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,654	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.1.1.	Техпереворужение ПС 110/10/10 "Городская" с заменой аккумуляторных батарей	2,448	2,448	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,448	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.1.2.	Приобретение передвижной ЭТЛ	7,551	7,551	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,551	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.1.3.	Приобретение троссоискателя	0,655	0,655	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,655	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
2.	Новое строительство	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
Справочно:																						
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					

Заместитель главного инженера

Ведущий экономист

И. Т. Бадулин

Е. А. Ромашова

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы МУП "ВГЭС"
за I квартал 2021 года



№ №	Наименование объекта	Планный объем финансирования, млн. руб.					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрото актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов													
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи				иные объекты	
год ввода в эксплуата-цию	нормативный срок службы, лет																					мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуата-цию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуата-цию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	ВСЕГО	10,654	0,229	0,648	1,329	8,449	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	10,654	0,229	0,648	1,329	8,449	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	10,654	0,229	0,648	1,329	8,449	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.1.1	Техпереворужение ПС 110/10/10 "Городская" с заменой аккумуляторных батарей	2,448	0,22887	0,648	1,329	0,243	0,000										0,000																	14 шт	
1.1.2	Приобретение передвижной ЭТЛ	7,551				7,551	0,000										0,000																	12 шт	
1.1.3	Приобретение трассоскателя	0,655				0,655	0,000										0,000																		
2.	Новое строительство	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														

Заместитель главного инженера

Ведущий экономист

И. Т. Бадулин

Е. А. Ромашова

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы, млн. рублей
за I квартал 2021 года

Утверждаю
Директор МУП "ВГЭС"
Ю. В. Попов
"22" 2021 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования за I квартал 2021 года										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	10,654	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,654	0,000	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	10,654	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,654	0,000	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	10,654	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,654	0,000	
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	10,654	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,654	0,000	
	для ОГК/ТЭК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

Ведущий экономист



Е. А. Ромашова

Отчет о вводах/выводах объектов МУП "ВГЭС"
за I квартал 2021 года



Утверждаю
Директор МУП "ВГЭС"
Ю. В. Попов
"22" 04 2021 года
МП

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план					факт					план					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2021 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2021 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2021 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Техпереворужение ПС 110/10/10 "Городская" с заменой аккумуляторных батарей																				
2	Приобретение передвижной ЭТЛ				1 шт.	1 шт.									1 шт.	1 шт.					
3	Приобретение трассоискателя				1 шт.	1 шт.									1 шт.	1 шт.					

Заместитель главного инженера

И. Т. Бадулин

Форма представления показателей финансовой отчетности

Финансовые показатели за за I квартал 2021 года

Утверждаю
Директор МУП "ВГЭС"
Ю. В. Попов
"22" 04 2021 года
М.П.
млн руб. горэлектростанция

Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2021 года/за 2021 год
место учета		
1	2	3
Выручка	41,709	41,709
Чистая прибыль (убыток)	0,699	0,699
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать), в т. ч.:		
КУИГ		
фонд накопления		
фонд потребления		
EBITDA		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	3,966	3,966
покупатели и заказчики	0,180	0,180
авансы выданные	0,085	0,085
Собственный капитал	130,202	130,202
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	0,0	0,0
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее	0,0	0,0
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	49,607	49,607
кредиты и займы*	7,513	7,513
кредиторская задолженность, в т.ч.:	42,094	42,094
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	0,197	0,197
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	0,000	16,728
Профинансировано на отчетную дату	0,000	0,000
Обеспеченность источниками финансирования	0,000	0,000
Дефицит финансирования	0,000	0,0
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2021 г.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

Главный бухгалтер

И. Г. Нефёдова

И. Г. Нефёдова

Отчет о техническом состоянии объектов МУП "ВГЭС" за I квартал 2021 года

Утверждаю
Директор МУП "ВГЭС"
Ю. В. Попов
"22" 04 2021 года



№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строитель- ства	год ввода в эксплуа- тацию	утвержденная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Техперевооружение ПС 110/10/10 "Городская" с заменой аккумуляторных батарей				2021	2021	-	Не требуется	+	Не требуется
2	Приобретение передвижной ЭТЛ				2021	2021	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
3	Приобретение трассоискателя				2021	2021	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется

Заместитель главного инженера

И. Т. Бадулин