

**Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП "ВГЭС", млн. рублей с НДС
за II квартал 2021 года**

Утверждаю
Директор МУП "ВГЭС"
Ю. В. Попов
"23" 07 2021 года
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования 2021 год										Освоено (закрыто актами выполне- ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	ВСЕГО	10,654	10,654	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,654	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	10,654	10,654	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,654	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	10,654	10,654	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,654	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.1.1.	Техперевооружение ПС 110/10/10 "Городская" с заменой аккумуляторных батарей	2,448	2,448	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,448	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.1.2.	Приобретение передвижной ЭТЛ	7,551	7,551	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,551	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.1.3.	Приобретение трассоискателя	0,655	0,655	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,655	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
2.	Новое строительство	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
	Справочно:																					
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					

Заместитель главного инженера

Ведущий экономист

И. Т. Бадулин

Е. А. Ромашова

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы МУП "ВГЭС"
за II квартал 2021 года

Утверждаю
Директор МУП "ВГЭС"
Ю. В. Попов
"23" 07 2021 года
М. П.

№ №	Наименование объекта	Планировый объем финансирования, млн. руб.					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто активами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики создаваемых объектов													
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи				иные объекты	
год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет																					мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км			
1	ВСЕГО	10,654	0,229	0,648	1,329	8,449	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	10,654	0,229	0,648	1,329	8,449	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	10,654	0,229	0,648	1,329	8,449	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
1.1.1	Техпереворужение ПС 110/10/10 "Городская" с заменой аккумуляторных батарей	2,448	0,22887	0,648	1,329	0,243	0,000								0,000																				14 шт
1.1.2	Приобретение передвижной ЭТЛ	7,551				7,551	0,000								0,000																				12 шт
1.1.3	Приобретение трансмиссионного	0,655				0,655	0,000								0,000																				
2.	Новое строительство	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														

Заместитель главного инженера

И. Т. Бадулин

Ведущий экономист

Е. А. Ромашова

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы, млн. рублей
за II квартал 2021 года

Утверждаю
Директор МУП "ВГЭС"
Ю. В. Попов
"23" 07 2021 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования за II квартал 2021 года										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	10,654	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,654	0,000	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	10,654	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,654	0,000	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	10,654	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,654	0,000	
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	10,654	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,654	0,000	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

Ведущий экономист

Е. А. Ромашова

Отчет о вводах/выводах объектов МУП "ВГЭС"
за II квартал 2021 года

Утверждаю
Директор МУП "ВГЭС"
Ю. В. Попов
"23" 07 2021 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план					факт					план					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2021 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2021 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2021 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Техпереворужение ПС 110/10/10 "Городская" с заменой аккумуляторных батарей																				
2	Приобретение передвижной ЭТЛ				1 шт.	1 шт.									1 шт.	1 шт.					
3	Приобретение трассоискателя				1 шт.	1 шт.									1 шт.	1 шт.					

Заместитель главного инженера

И. Т. Бадулин

Форма представления показателей финансовой отчетности

Финансовые показатели за за II квартал 2021 года

Утверждаю
Директор МУП "ВЭЭС"
Ю. В. Попов
"23" 07 2021 года
М.П.
млн. руб.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2021 года/за 2021 год
1	2	3
Выручка	40,520	40,520
Чистая прибыль (убыток)	-3,069	-3,069
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать), в т. ч.:		
КУИГ		
фонд накопления		
фонд потребления		
ЕВITDA		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	21,358	21,358
покупатели и заказчики	17,907	17,907
авансы выданные	0,293	0,293
Собственный капитал	127,373	127,373
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	0,0	0,0
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее	0,0	0,0
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	69,828	69,828
кредиты и займы*	6,320	6,320
кредиторская задолженность, в т.ч.:	63,508	63,508
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	0,169	0,366
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	0,000	16,728
Профинансировано на отчетную дату	0,000	0,000
Обеспеченность источниками финансирования	0,000	0,000
Дефицит финансирования	0,000	0,0
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2021 г.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

Главный бухгалтер




И. Г. Нефёдова

Отчет о техническом состоянии объектов МУП "ВГЭС"
за II квартал 2021 года

Утверждаю
Директор МУП "ВГЭС"
Ю. В. Попов
"23" 07 2021 года
М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утвер- жденная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Техпереворужение ПС 110/10/10 "Городская" с заменой аккумуляторных батарей				2021	2021	-	Не требуется	+	Не требуется
2	Приобретение передвижной ЭТЛ				2021	2021	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
3	Приобретение трассоискателя				2021	2021	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется

Заместитель главного инженера



И. Т. Бадулин