

ОТЧЕТ

о выполнении программы капитального ремонта электрической сети МУП "ВГЭС" за 2021 год

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ, место проведения	Исполнитель	Ед. изм.	План		Факт	
					Кол-во	Ориенти- ровочная стоимость, тыс. руб. (без НДС)	Кол-во	Затраты, тыс. руб. (без НДС)
1.	Трансформаторные подстанции							
1.1	ПС 110/10/10(6) кВ							
1.1.1	ПС "Городская" по адресу: ул. Октябрьское шоссе, 7а	Проведение хроматографического анализа трансформаторного масла Т-1, Т-2	Подряд. орг.	шт.	6	32,489	6	32,489
		Капитальный ремонт ТСН-2	Подряд. орг.	шт.			1	74,104
1.1.2	ПС "Водозабор" по адресу: ул. Весенняя, 60	Проведение хроматографического анализа трансформаторного масла Т-1, Т-2	Подряд. орг.	шт.	4	21,659	4	21,659
		Замена кабельных м/к для контрольных кабелей управления оборудованием на ОРУ-110 кВ	МУП "ВГЭС"	м.			84	89,142
1.1.3	ПС "ЮЗР" по адресу: ул. Железнодорожная, 2б	Проведение хроматографического анализа трансформаторного масла Т-1, Т-2	Подряд. орг.	шт.	4	21,659	4	21,659
1.2	ТП-10/0,4 кВ							
1.2.1	ТП (по результатам осмотров)	Ремонт фасадов ТП-10/0,4 кВ	МУП "ВГЭС"	шт.	4	86,000	6	231,820
1.2.2	ТП (по результатам осмотров)	Ремонт отмолок ТП-10/0,4 кВ ТП-51, ТП-53, ТП-58, ТП-61	МУП "ВГЭС"	шт.	4	94,800	4	64,110
1.2.3	Силовые трансформаторы 10/0,4 кВ	Капитальный ремонт силового трансформатора 10/0,4 кВ, 250-400 кВА	МУП "ВГЭС"	шт	1	114,449	1	114,449
		Капитальный ремонт силового трансформатора 10/0,4 кВ, 630-1000 кВА	МУП "ВГЭС"	шт	1	147,701	3	443,104
1.4	Прочее							
1.4.1	ПС-110/10/10(6), ТП-10/0,4	Комплексное обследование технического состояния зданий ПС и ТП	Подряд. орг.	шт	13	99,800	14	99,200
1.4.2	АТЦ МУП "ВГЭС"	Обследование производственного здания АТЦ (Литер Б), расположенного по адресу: г. Волгодонск, ул. Радужная, 4	Подряд. орг.	шт			1	89,270
1.4.3	Проходной коллектор М-34	Изготовление и монтаж кабельных металлоконструкций	МУП "ВГЭС"	шт.			8	30,107
1.4.4	Восстановление асфальтового покрытия		Подряд. орг.	м2	2,7			
2.	Кабельные линии 10 кВ							
2.1	ТП-31 яч. 2 - ТП-32 яч. 1 (замена участка)	ААБл-10, 3х120мм	МУП "ВГЭС"	м.	155	377,998	125	285,347
2.2	РП-1 яч. 12 - ТП-49 яч. 6 (от К. Маркса до пр. Курчатова II-этап)	ААБл-10, 3х120мм	МУП "ВГЭС"	м.	350	713,905	350	355,500
2.3	РП-1 яч. 11 - ТП-45 яч. 4 (от К. Маркса до пр. Курчатова II-этап)	ААБл-10, 3х120мм	МУП "ВГЭС"	м.	350	713,905	350	355,500
	Разработка грунта механизированным способом	Траншея 630 м	Подряд. орг.					75,600
2.4	ТП-45 яч. 1 - Т-1	АСБГ-10, 3х50	МУП "ВГЭС"	м.	15	29,950	15	34,566
2.5	ТП-45 яч. 2 - Т-2	АСБГ-10, 3х50	МУП "ВГЭС"	м.	15	29,950	15	27,349
2.6	ТП-29 яч. 1 - Т-1	АСБГ-10, 3х50	МУП "ВГЭС"	м.	15	29,950	15	27,990
2.7	ТП-29 яч. 2 - Т-2	АСБГ-10, 3х50	МУП "ВГЭС"	м.	15	29,950	15	27,921
2.8	ТП-40 яч. 1 - Т-1	АСБГ-10, 3х50	МУП "ВГЭС"	м.	15	29,950	15	35,031
2.9	ТП-40 яч. 4 - Т-2	АСБГ-10, 3х50	МУП "ВГЭС"	м.	15	29,950	15	34,839
2.10	ТП-38 яч. 1 - Т-1	АСБГ-10, 3х50	МУП "ВГЭС"	м.	15	29,950	15	27,026
2.11	ТП-42 яч. 3 - Т-1	АСБГ-10, 3х50	МУП "ВГЭС"	м.			15	22,822
2.12	ТП-38 яч. 2 - Т-2	АСБГ-10, 3х50	МУП "ВГЭС"	м.	15	29,950	15	28,114
Мероприятия, направленные на повышение качества электрической энергии								
3.	Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ							
3.1	КТПн-99 - ВЛ-0,4 кВ по ул. Васильковая, пр-т Лазоревый	Замена неизолированного провода на СИП-2 3х70+1х70 мм², СИП-2 3х50+1х50 мм²	МУП "ВГЭС"	м	640	325,239	570	177,457
3.2	КВЛ-0,4 кВ КТПн-105 оп. № 1-3	Замена изолированного провода СИП-2 3х50+1х50 мм² на СИП-2 3х95+1х95 мм², замена кабеля АВБШв 4х95 мм² на АВБШв 4х120 мм²	МУП "ВГЭС"	м	75	87,686	75	119,649
3.3	ТП-81 - ВЛ-0,4 кВ по Октябрьскому шоссе, ул. Гаражная (ТСЖ "Лаванда")	Замена неизолированного провода на СИП-2 3х50+1х50 мм²	МУП "ВГЭС"	м	180	175,547	180	112,707
ВСЕГО:						3252,438	3058,531	